

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัดศรีสะเกษ

ที่	กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ	ผลการดำเนินการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
6	1.1 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสาย ศก.3087 แยก ทล.226 - ร.ร. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ - ถนน พท.ศก.5009 ระหว่าง กม. 0+500 - กม.2 +232 อำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 1.732 กิโลเมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสาย ศก.3087 เป็น ระยะทาง 1.732 กิโลเมตร ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย	8,800,000	8,780,000	0.00	20,000	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ 7 มิ.ย.-4 ก.ย.67	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
5	1.2 ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยสร้าง บ้านโนนคำต้อ ตำบลหนองหว่า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยก่อสร้างสะพานข้ามห้วยสร้าง บ้านโนนคำ ต้อ ตำบลหนองหว่า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประชาชน ได้สัญจร สะพานที่ได้มาตรฐาน	4,500,000	3,730,000	770,000.00	770,000	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ 27 ก.ค.-23 พ.ย.67	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
11	1.3 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสาย ศก.2048 แยกทางหลวง หมายเลข 24 - อำเภอขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 1.745 กิโลเมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสาย ศก.2048 เป็น ระยะทาง 1.745 กิโลเมตร ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย	8,550,000	8,539,000	11,000	11,000	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ 6 มิ.ย.-3 ก.ย.67	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
2	1.4 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสาย ศก.4029 แยกทางหลวง หมายเลข 2083 - บ้านโพธิ์ อำเภอรามันศรี, ศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 4.262 กิโลเมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสาย ศก.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2083 เป็น ระยะทาง 4.262 กิโลเมตร ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย	20,000,000	19,980,000	0.00	20,000	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ 6 มิ.ย.-3 ต.ค.67	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
15	1.5 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองลิ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลลิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำ หนองลิ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลลิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2568	20,000,000	288,673.75	19,711,326.25	0.00	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ 20 มี.ค - 30 ก.ย.67	โครงการชลประทานศรีสะเกษ
7	1.6 ก่อสร้างสะพานถนนสาย ศก.5009 แยกเทศบาลเมืองศรีสะเกษ - อำเภอ ยางชุมน้อย อำเภอขามชุมน้อย , เมือง จังหวัดศรีสะเกษ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างสะพานถนนสาย ศก.5009 แยก เทศบาลเมืองศรีสะเกษ - อำเภอขามชุมน้อย อำเภอขามชุมน้อย , เมือง จังหวัดศรีสะเกษ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2568	12,000,000	1,820,000	8,360,000	1,820,000	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ 6 ส.ค.-2 ม.ค.68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
4	1.7 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสาย ศก.4019 แยกทางหลวง หมายเลข 2085 - บ้านโนนศรีโคส ระหว่าง กม.11+167 - กม.13+212 อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 2.045 กิโลเมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสาย ศก.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2085 ระยะทาง 4.045 กิโลเมตร ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย	9,900,000	9,880,000	20000.00	20,000	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ 7 มิ.ย.-4 ก.ย.67	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
	1.8 แก้มลิงหนองโนนสังข์ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง แก้มลิงหนองโนนสังข์ พร้อมอาคาร ประกอบ ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ คาดว่า จะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2568	1,250,000	296,086.59	953,913.41	0.00	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ 20 มี.ค - 30 ก.ย.67	โครงการชลประทานศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัดศรีสะเกษ

ที่	กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ	ผลการดำเนินการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
45	1.9 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสาย ศก.5062 แยกทางหลวงชนบท ศก.3012 - บ้านบัวธรรมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 2.008 กิโลเมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสาย ศก.5062 แยกทางหลวงชนบท ศก.3012 ระยะทาง 2.008 กิโลเมตร ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย	9,850,000	9,830,000	20000.00	20,000	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 7 มิ.ย.-4 ก.ย.67	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
14	1.10 ก่อสร้างปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง ทางหลวงหมายเลข 2128 ตอน ชุนหาญ - กันทรอม ระหว่าง กม.4+500 - กม.5+500 ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยก่อสร้างปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง ทางหลวงหมายเลข 2128 ตอน ชุนหาญ - กันทรอม ระหว่าง กม.4+500 - กม.5+500 ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย	15,000,000		14,990,000	10,000	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 19 ก.ค.-15 ธ.ค.67	แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
13	1.11 ก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย-สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม 10+800 - กม.13+085 ตำบลบักคอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย-สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม 10+800 - กม.13+085 ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย	25,000,000	3,741,000	21,199,000	60,000	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 19 ก.ค.-14 ม.ค.68	แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
16	1.12 แก้มลิงหนองกุดจับ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง แก้มลิงหนองกุดจับ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2568	7,250,000	1,404,090.47	5,845,909.53	1,600,091.12	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 20 มี.ค - 30 ก.ย.67	โครงการชลประทานศรีสะเกษ
12	1.13 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ศก.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 2201 - บ้านบ่อทอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ศก.4047 แยกทางหลวง หมายเลข 2201 ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย	9,900,000	9,890,000	10,000	10,000	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 6 มิ.ย.-3 ก.ย.67	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
			10,705,500	10,324,831	36,694	343,975		
1	2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอคุณภาพสู่ตลาดมูลค่าสูงและสร้างสินค้า GI	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยเกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสม กับความต้องการของพืช สามารถลดต้นทุนการใช้ปัจจัยการผลิต อย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ ได้ข้อมูลการผลิต ประกอบการขอขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	300,000	299,600	400	0.00	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 เม.ย.-30 ก.ย.67	ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
2	2.2 ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแบบครบวงจร	ดำเนินการแล้วเสร็จ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 270 คน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการสนับสนุนปัจจัย การผลิต จำนวน 270 คน จัดมหกรรมโคเนื้อศรีสะเกษ จำนวน 1 ครั้ง สนับสนุนการออกร้านแสดงสินค้าเนื้อโค/ Food Truck ในงาน มหกรรมโคเนื้อ ศรีสะเกษ จำนวน 1 ครั้ง	3,920,000	3,723,400	23,300	173,300	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค.-30 ก.ย.67	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัดศรีสะเกษ

ที่	กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ	ผลการดำเนินการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
3	2.3 ส่งเสริมการปลูกส้มโอเมืองจันทร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ เกษตรกร จำนวน 300 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตส้มโอคุณภาพดี พื้นที่ปลูกส้มโอ (พันธุ์ขาวแตงกวา ขาวน้ำผึ้ง และทองดี) ของจังหวัดเพิ่มขึ้น จำนวน 300 ไร่ จัดตั้งกองทุนต้นพันธุ์ส้มโอ จำนวน 12 จุด เกษตรกร 300 ราย (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ)	1,754,200	1,748,845	5,355	0.00	ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ต.ค.-30 ก.ย.67	สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
4	2.4 ส่งเสริมการผลิตกาแฟโรบัสตาศรีสะเกษแบบครบวงจร	ดำเนินการแล้วเสร็จ เพิ่มพื้นที่ปลูกกาแฟโรบัสต้า ในพื้นที่ 10 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมืองฯ, อ.พยุห์, อ.ศรีรัตนะ, อ.กันทรลักษณ์, อ.อุทุมพรพิสัย, อ.อุบลรัตน์, อ.บึงบูรพ์, อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ, อ.ราชันย์, อ.กันทรารมย์ เกษตรกร 100 ราย พื้นที่ปลูก 100 ไร่ มีการสร้างเครือข่ายการผลิตกาแฟแบบครบวงจร โดยจัดกิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตกาแฟแบบครบวงจร จำนวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 27 -29 มีนาคม 2567 ณ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดสกลนคร	540,800	540,800	0.00	0.00	ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ต.ค.-30 ก.ย.67	สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
5	2.5 ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์	ดำเนินการแล้วเสร็จ เกษตรกร จำนวน 150 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัยเกษตรกรมีรายได้จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังฤดูทำนา โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 300 ไร่ ผลผลิต 4,297.32 ตัน มูลค่าผลผลิต 3.44 ล้านบาท	261,500	261,500	0.00	0.00	ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ต.ค.-30 ก.ย.67	สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
6	2.6 ส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแปรรูป	ดำเนินการแล้วเสร็จ เกษตรกร จำนวน 150 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพดี พื้นที่ปลูกสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร ชิง โพล) ของจังหวัดเพิ่มขึ้น จำนวนไม่น้อยกว่า 60 ไร่ เกษตรกรผู้ผลิตพืชสมุนไพรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี จำนวน 60 ราย (คิดเป็นร้อยละ 100 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ)	674,400	674,400	0.00	0.00	ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ต.ค.-30 ก.ย.67	สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
7	2.7 เสริมสร้างจิตวิญญาณผู้ประกอบการให้กับกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสินค้าเกษตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ เกษตรกรสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	420,800	413,520	7,280	0.00	ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ต.ค.-30 ก.ย.67	สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัดศรีสะเกษ

ที่	กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ	ผลการดำเนินการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
8	2.8 ส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ศรีสะเกษ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 ราย ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจมากขึ้น ทำให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง สังคม สินค้าเกษตรของจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ หอมแดงศรีสะเกษ กระเทียม ศรีสะเกษและทุเรียนภูเขาไฟ	205,000	140,625	0.00	64,375	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ 1 ต.ค.-30 ก.ย.67	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
9	2.9 ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง	ดำเนินการแล้วเสร็จ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้ จำนวน 200 คน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการ สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนาปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่ระบบการ ป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming Management (GFM) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการ ติดตามให้คำแนะนำ ร้อยละ 100	1,004,000	897,700	0.00	106,300	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ 1 ต.ค.-30 ก.ย.67	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
10	2.10 พัฒนาระบบผลิตวัตถุดิบสมุนไพรแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร	ดำเนินการแล้วเสร็จ เกษตรกรสามารถผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพตาม มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นแปลงต้นแบบเพื่อการ ถ่ายทอดสู่เกษตรกรรายอื่นต่อไปเกิดแหล่งผลิตพืช พืชสมุนไพรเพื่อ การแพทย์ ห้วยทับทัน สามารถนำไปขับเคลื่อน BCG ในยุทธศาสตร์ พืชสมุนไพร เพิ่มชนิดและคุณภาพของพืชสมุนไพร โดยเฉพาะใน ส่วนพืชเพื่อสุขภาพที่มีความต้องการสูงขึ้น มีเกษตรกรเข้าสู่ กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GAP/GACP/Organic ไม่น้อยกว่า ปี ละ 20 ไร่	750,400	750,041.43	358.57		ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ 1 ต.ค.-30 ก.ย.67	ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
11	2.11 ส่งเสริมการผลิตพืชอัตลักษณ์และเกษตรพื้นถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ เกษตรกร จำนวน 400 ราย ได้รับการถ่ายทอด ความรู้เกี่ยวกับการผลิตพืชตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) เกษตรกร จำนวน 399 ราย ได้รับการรับรองการผลิตพืชตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตร ที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) ไม่ผ่าน 1 ราย (คิดเป็น ร้อยละ ๙๙.๗๕ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ) พื้นที่การผลิต พืชอัตลักษณ์ได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีจำนวน 1,282.75 ไร่	874,400	874,400	0.00	0.00	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ 1 ต.ค.-30 ก.ย.67	สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัดศรีสะเกษ

ที่	กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ	ผลการดำเนินการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			477,500	475,300	2,200	0.00		
12	3.1 พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูง	ดำเนินการแล้วเสร็จ แร่งงานภาคการเกษตร มีความรู้ ทักษะ เพิ่มขึ้น จำนวน 140 คน	477,500	475,300	2,200	2,200	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ 1 ต.ค.-30 ก.ย.67	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ
			5,790,300	5,893,409	0.00	936,505		-
13	4.1 จัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นพัฒนาช่องทางทางการตลาด ทำให้ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ เป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้บริโภคจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สร้างรายได้ เกิดรายได้จากการจำหน่ายสินค้าภายในงาน และรายได้จากนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในช่วงที่มีการจัดงานเทศกาลฯ เกิดเป็นงานเทศกาลที่เป็นภาพลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ ทางด้านการเกษตร และการท่องเที่ยวของจังหวัด	2,055,000	3,086,254	0.00	8,360	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ 1 ต.ค.-30 ก.ย.67	สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
	1. ค่าใช้จ่ายจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ		549,000	502,360	46,640			
	2. จ้างเหมาจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ		1,506,000	1,037,255		6,001		
14	4.2 พัฒนาศักยภาพครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา โมเดล ผู้การพึ่งพาตนเองได้	ดำเนินการแล้วเสร็จ เกิดการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติ ในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ผู้การพึ่งตนเองได้ ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับ C มีศักยภาพในการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับ C สามารถแปรรูปผลผลิต และจำหน่าย ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น	1,895,300	1,037,255	0.00	858,045	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ 1 ต.ค.-30 ก.ย.67	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
	1. ค่าใช้จ่าย		377,300	377,300	0.00	0.00		
	2.วัสดุสัทธิการแปรรูปผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค		1,518,000	659,955	0.00	858,045		
15	4.3 เสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดสินค้าที่มีศักยภาพ สินค้า GI ศรีสะเกษ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการจัดงานเชื่อมโยงสินค้าที่มีศักยภาพฯ จำนวน 2 ครั้ง มีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าและเจรจาธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 35,492,770 บาท ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจ ร้อยละ 80.67	1,840,000	1,769,900	0.00	70,100	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ 1 ต.ค.-30 ก.ย.67	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
	(1) จ้างเหมาประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์		470,000	470,000	0.00	0.00		
			79,869,100	71,192,100	7,490,000	1,187,000		
			65,500,000	57,935,000	7,490,000	75,000		

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัดศรีสะเกษ

ที่	กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ	ผลการดำเนินการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
8	5.1 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสาย ศก.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 221 - บ้านละลาย ระหว่าง กม.13+130 - กม.15+020 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 1.890 กิโลเมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสาย ศก.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 221 - บ้านละลาย ระหว่าง กม.13+130 - กม.15+020 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 1.890 กิโลเมตร	9,000,000	8,980,000	0.00	20,000	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 6 มิ.ย.-3 ก.ย.67	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
1	5.2 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสาย ศก.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บ้านหนองแคนใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 5.140 กิโลเมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสาย ศก.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บ้านหนองแคนใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 5.140 กิโลเมตร	25,000,000	24,980,000	0.00	20,000	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 6 มิ.ย.-3 ต.ค.67	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
9	5.3 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสาย ศก.4074 อ่างเก็บน้ำเขื่อนดำนไถ แยกทางหลวงหมายเลข 2335 - บ้านคำโปรย ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+238 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 3.238 กิโลเมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสาย ศก.4074 อ่างเก็บน้ำเขื่อนดำนไถ แยกทางหลวงหมายเลข 2335 - บ้านคำโปรย ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+238 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 3.238 กิโลเมตร	14,500,000	14,495,000	0.00	5,000	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 22 มิ.ย.-29 ก.ย.67	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
10	5.4 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ศก.5085 แยกทางหลวงชนบท ศก.3065 - บ้านเขิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 3.339 กิโลเมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ศก.5085 แยกทางหลวงชนบท ศก.3065 - บ้านเขิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 3.339 กิโลเมตร	9,500,000	9,480,000	0.00	20,000	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 6 มิ.ย.-3 ก.ย.67	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
	5.5 งานก่อสร้างระบบระบายน้ำข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.22+000 - กม.22+500 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.22+000 - กม.22+500 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	7,500,000		7,490,000	10,000	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 19 ก.ค.-15 พ.ย.67	แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
			9,869,100	8,757,100	0.00	1,112,000		
16	6.1 พัฒนาศักยภาพแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการในยุค New Normal	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนามีความรู้ มีทักษะ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 แรงงานใหม่ นักศึกษา ผู้ว่างงาน แรงงาน ในสถานประกอบการ หน่วยงานนอกกระบบและแรงงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา จำนวน 240 คน	1,013,000	1,013,000	0.00	0.00	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค.-30 ก.ย.67	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ
17	6.2 ยกกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Bio - Circular - Green Economy : BCG)สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	ดำเนินการแล้วเสร็จ เกิดมูลค่าจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้ง 5 ประเภท สร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP อย่างยั่งยืน เกิดต้นแบบสร้างนวัตกรรมโดยใช้เศรษฐกิจทรัพยากร/วัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นของจังหวัดศรีสะเกษ เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัย	7,970,100	6,858,100	0.00	1,112,000	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค.-30 ก.ย.67	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
	1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ 5 ประเภท		2,400,000	1,991,000	0.00	409,000		
	2) บริการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์		2,400,000			592,000		

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัดศรีสะเกษ

ที่	กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ	ผลการดำเนินการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
	3) จัดמהจัดแสดงและจัดจำหน่าย OTOP ภายในประเทศ		1,900,000	0.00	0.00	111,000		
	4) จัดמהจัดแสดงและจำหน่ายภายในจังหวัด		500,000	0.00	0.00	0.00		
18	6.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว จังหวัดศรีสะเกษ	ดำเนินการแล้วเสร็จ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 200 คน	886,000	886,000	0.00	0.00	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค.-30 ก.ย.67	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
			1,000,000	1,000,000	0.00	0.00		
19	7.1 จัดงานอาหาร อารมณ์ งานศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และมรดกศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ เกิดการสร้างงานให้แก่ศิลปิน นักแสดงพื้นบ้าน ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน / คณะ รายได้ในภาคการท่องเที่ยว 1,500,000 บาท	1,000,000	1,000,000	0.00	0.00	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค.-30 ก.ย.67	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
			3,500,000	3,500,000	0.00	0.00		
20	8.1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาและการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ	ดำเนินการแล้วเสร็จ มีจำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่ได้รับการสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรม ส่งผลให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจในระหว่างการจัดการแข่งขันเพิ่มขึ้น	500,000	500,000	0.00	0.00	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค.-30 ก.ย.67	สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
21	8.2 ประมวลวงโยธวาทิตนานาชาติส่งเสริมการท่องเที่ยว	ดำเนินการแล้วเสร็จ มีจำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่ได้รับการสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรม ส่งผลให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจในระหว่างการจัดการแข่งขันเพิ่มขึ้น	1,500,000	1,500,000	0.00	0.00	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค.-30 ก.ย.67	สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
56	8.3 แข่งขันวอลเลย์บอลประชาชน (ชาย-หญิง) ชิงถ้วยพระราชทาน ก	ดำเนินการแล้วเสร็จ มีจำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่ได้รับการสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรม ส่งผลให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจในระหว่างการจัดการแข่งขันเพิ่มขึ้น	1,500,000	1,500,000	0.00	0.00	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค.-30 ก.ย.67	สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
			5,102,900	4,975,520	127,380	95,000		#REF!
			4,799,900	4,672,520	127,380	95,000		

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัดศรีสะเกษ

ที่	กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ	ผลการดำเนินการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
22	9.1 จัดงานมหกรรมรากวัฒนธรรมของดีบ้านฉันท	ดำเนินการแล้วเสร็จ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ด้าน ศิลปะวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเศรษฐกิจ ฐานรากอย่างยั่งยืน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ โดยการบูรณาการงานด้านศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบไป เกิดรายได้จากการจัดโครงการรา 823,150 บาท	460,000	460,000	0.00	0.00	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ 1 ต.ค.-30 ก.ย.67	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
35	9.2 รำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโชนดา	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เกิดการ พัฒนาสินค้า และบริการทางศิลปวัฒนธรรม ที่สามารถนำไปสร้าง รายได้แก่ชุมชนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตามแนวทาง อุตสาหกรรมวัฒนธรรม และแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์	500,000	500,000	0.00	0.00	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ 1 ต.ค.-30 ก.ย.67	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
23	9.3 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการดำเนินงาน ได้รับการติดตามดูแล ไม่ กลับไปเสพยา ครอบ 1 ปี 1,005 ราย ร้อยละ 66.38 กลับไป เสพยา 509 ราย ร้อยละ 33.61 คีนคนที่ผู้สังคม 237 ราย ผิกและพัฒนา อาชีพ 212 ราย ศึกษาต่อ 31 ราย ตั้งครรภไม่พร้อมลดลงเป็นร้อยละ 15.91 สูบบุหรี่ในเยาวชนลดลง เหลือร้อยละ 14.4 คีมีสุราลดลง เหลือร้อยละ 26.9 บำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) รูปแบบ เงินโมเดล โดยการค้นหา คัดกรอง ผู้เสพยา ผู้ติดยาเสพติด ในชุมชน TO BE NUMBER ONE 390 หมู่บ้าน จำนวน 230 ราย	2,839,900	2,807,520	32,380	0.00	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ 1 ต.ค.-30 ก.ย.67	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
24	9.4 ป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดศรีสะเกษ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนในตำบลเป้าหมายมีความรู้ในการ ป้องกันตนเองจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ร้อยละ ๙๐ ความชุกพยาธิใบไม้ตับในตำบลเป้าหมายลดลง ร้อยละ 30	1,000,000	905,000	0.00	95,000	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ 1 ต.ค.-30 ก.ย.67	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
			303,000	303,000	0.00	0.00		-
25	10.1 ครูป่าไม้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	ดำเนินการแล้วเสร็จ นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เกิดความรัก ห่วงแหน มีส่วนร่วมและมี จิตสำนึกด้านการอนุรักษ์	303,000	303,000	0.00		ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ 1 ต.ค.-30 ก.ย.67	โครงการทับทิมสยาม 07
			5,227,500	3,276,410	1,951,090	60,090		

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัดศรีสะเกษ

ที่	กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ	ผลการดำเนินการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			5,227,500	3,276,410	1,800,000	60,090		-
57	12.1 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (แบบ พพ.1) ขนาด 6x8.2 เมตร	ยกเลิกโครงการ	1,800,000	0.00	1,800,000	0.00	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ 1 ต.ค.-30 ก.ย.67	สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ
26	12.2 ส่งเสริมการสร้างป่า สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพื่อความมั่นคงทางอาหาร	ดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนมีความรู้ความชำนาญในการเพาะชำกล้าไม้ จำนวน 100 คน มีกล้าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ สนับสนุนชุมชนจำนวน 250,000 กล้า	1,247,500	1,187,410	0.00	60,090	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ 1 ต.ค.-30 ก.ย.67	ศูนย์ป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ
44	12.3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ดำเนินการแล้วเสร็จ มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยในอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอย่างมีคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวสะอาดสวยงาม เหมาะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ	2,180,000	2,089,000	0.00	91,000	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ 1 ต.ค.-30 ก.ย.67	อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
			6,306,900	4,733,700	0.00	368,016.38		-
			4,021,900	2,768,700	0.00	162,200		
27	14.1 ขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาเสพติดในพื้นที่ตำบลมั่นคง โดยดำเนินการตามรูปแบบเงินโมเดล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ในระดับพื้นฐาน กลุ่มเยาวชนปลอดภัยจากยาเสพติด ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาเสพติดพื้นที่หมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น	3,671,900	2,472,000	0.00	108,900	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ 1 ต.ค.-30 ก.ย.67	ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
28	14.2 เสริมสร้างความชำนาญเครือข่ายภาคพลเมืองในการรักษาความสงบเรียบร้อย	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย หน่วยงานภาครัฐมีภาคีเครือข่ายภาคประชาชนเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ เกิดความสงบเรียบร้อยในชุมชน ประชาชนมีความ ปลอดภัย มีความมั่นคงของรัฐ ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหา อาชญากรรม ปัญหาผู้ป่วยทางจิตเวชประชาชนเกิดความมั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	350,000	296,700	0.00	53,300	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ 1 ต.ค.-30 ก.ย.67	ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
			2,285,000	1,965,000	0.00	205,816.38		-

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัดศรีสะเกษ

ที่	กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ	ผลการดำเนินการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
29	15.1 เพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนเชื่อมโยงตลาดประเทศเพื่อนบ้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้ประกอบการของจังหวัดศรีสะเกษมีช่องทาง การตลาด และมีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ ดีกับประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้การเชื่อมโยง การค้าหรือการสร้างความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ของทั้งสองประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกยิ่งขึ้นรวมถึงรักษารฐาน การตลาดเดิมที่มีอยู่ ขยายช่องทางตลาดสินค้าอื่น ๆ ในประเทศ เพื่อนบ้านด้วย มูลค่าการจำหน่ายสินค้าและเจรจาธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 4,785,905 บาท แบ่งเป็น ยอดจำหน่ายภายในงาน 2,585,905 บาท ยอดการสั่งซื้อ (กิจกรรม business matching จำนวน 2 คู่ค้า) รวม 2,200,000 บาท เกษตรกร และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับ ความพึงพอใจ ร้อยละ 98.75	2,285,000	1,965,000	0.00	205,816.38	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ 1 ต.ค.-30 ก.ย.67	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
	1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ประกอบการ		195,000	195,000	0.00	0.00		

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัดศรีสะเกษ

ที่	กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ	ผลการดำเนินการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
	2. จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าและเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน		2,090,000	1,770,000	0.00	205,816.38		โอนจ่ายค่าไฟ ครั้งที่ 1 =114,183.62
30	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000	9,999,999.37	0.63	0.63		