

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

จังหวัดศรีสะเกษ

	ประเด็น/โครงการ/กิจกรรม	รวมวงเงินงบประมาณ	ผลการดำเนินการ	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยดำเนินงาน
		308,053,300		108,237,466.58	30,592,069.00	273,373,231	26,468,821		
	ประเด็นการพัฒนา ที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร	206,373,200		94,785,466.58	13,634,278	192,670,922	26,415,321		
	1.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคการเกษตร	192,360,000		94,641,466.58	9,266,549	183,025,451	26,415,321		
1.1	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสาย บ้านเพ็ก - โนนคำคือ ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	7,300,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	7,285,000	0	7,285,000	15,000	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 5 ก.พ.-15 เม.ย.68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
1.2	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสาย บ้านเพ็ก หมู่ที่ 5 - บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	8,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	7,985,000	0	7,985,000	15,000	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 5 ก.พ.-15 เม.ย.68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
1.3	ก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทางถนนสาย ศก.2046 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บ้านห้วย ตำบลห้วยติง อำเภออุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 1.951 กิโลเมตร	20,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	0	20,000,000	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
1.4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย บ้านตะเคียนน้อย - บ้านห้วย ตำบลละง อำเภออุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ	3,560,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	0	3,560,000	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
1.5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย บ้านทุ่งรวงทอง - บ้านจำนัณ ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	9,900,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	0	9,900,000	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
1.6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย บ้านนากันตม - บ้านทุ่งขวน ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	9,900,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	0	9,900,000	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
1.7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย บ้านผักขะย้าน้อย หมู่ที่ 9 - สายทางหลวง 2085 - บ้านหนองดินแดง หมู่ที่ 12 ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	8,500,000	ยกเลิกโครงการ	0	0	8,500,000	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
1.8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย บ้านมั่ง - โนนโก ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	7,300,000	ยกเลิกโครงการ	0	0	7,300,000	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
1.9	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปิดถนนสาย ศก.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 2086 - บ้านด่าน ตำบลสร้างปี อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	6,800,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	0	6,800,000	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
1.10	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยทับทัน บ้านตาโกน ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ - บ้านคำผง ตำบลคำผง อำเภอโนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 5.066 กิโลเมตร	22,700,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	22,690,000	3,403,500	19,286,500	10,000	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 20 ก.พ.-19 มี.ย.68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

จังหวัดศรีสะเกษ

	ประเด็น/โครงการ/กิจกรรม	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ	หน่วยดำเนินงาน
1.11	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสาย บ้านหนองเทา - บ้านเปลือย ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	9,800,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9,795,000	1,469,250	8,325,750	5,000	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ 20 ก.พ.-25 พ.ค.68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
1.12	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสาย ศก.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 220 - บ้านดวนใหญ่ ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 4.191 กิโลเมตร	17,900,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	17,887,000	0	17,887,000	13,000	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ 21 ก.พ.-31 พ.ค.68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
1.13	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสาย ศก.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 221 - บ้านจันลม ตำบลชำ ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 2.551 กิโลเมตร	13,800,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	13,795,000	2,069,250	11,725,750	5,000	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ 21 ก.พ.-26 พ.ค.68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
1.14	ยกระดับมาตรฐานชั้นทางถนนสาย แยกทางหลวงชนบท ศก.4041 - บ้านกอกแก้ว ตำบลหนองอี้ง อำเภอ ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 2.326 กิโลเมตร	12,400,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	12,395,000	1,859,250	10,535,750	5,000	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ 21 ก.พ.-26 พ.ค.68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
1.15	แก้มลิงห้วยแคน ระยะ2 พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรดินขุด 47,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลรังแร้ง อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	25,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	0	25,000,000	25,000,000	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการชลประทานศรีสะเกษ
1.16	ขุดลอกหนองขาม (บ้านขาม) หมู่ 3 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	2,500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	0	2,500,000	0	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการชลประทานศรีสะเกษ
	1) จ้างก่อสร้างขุดลอกหนองขาม		อยู่ระหว่างดำเนินการ	379,965.04	0	0	245,835		
1.17	ขุดลอกหนองหวาย บ้านสวัสดิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมอาคารประกอบ	4,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	465,299	3,534,701		ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการชลประทานศรีสะเกษ
	1) จ้างก่อสร้างขุดลอกหนองหวาย		อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,497,813.54	0	0	1,101,486		
	2) ซื้อปูนซีเมนต์		อยู่ระหว่างดำเนินการ	260,737.00	260,737	0	0		
	3) ซื้อแผ่นเหล็กอาบสังกะสี		อยู่ระหว่างดำเนินการ	204,562.00	204,562	0	0		
	4)ซื้อท่อระบายน้ำ		อยู่ระหว่างดำเนินการ	184,080.00	0	0	0		
	5) ซื้อหินใหญ่ละเอียด ขนาด15-30 ซม		อยู่ระหว่างดำเนินการ	282,309.00	0	0	0		
1.18	ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้องน้อย ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	3,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	0	3,000,000	0	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการชลประทานศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

จังหวัดศรีสะเกษ

	ประเด็น/โครงการ/กิจกรรม	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ	หน่วยดำเนินงาน
	2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี	8,289,400		144,000	2,921,989	5,367,411	0		
2.1	การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอคุณภาพสู่ตลาดมูลค่าสูงและสร้างสินค้า GI	239,300	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	119,410	119,890	0	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
2.2	การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งเหลือใช้ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ	200,900	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	0	200,900	0	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
2.3	ส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์	934,300	ดำเนินการแล้วเสร็จ เกษตรกรได้รับการ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	0	934,300	0	0	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
2.4	ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแบบครบวงจร	4,201,300	อยู่ระหว่างดำเนินการ	144,000	1,547,500	2,653,800	0	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
2.5	ส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ศรีสะเกษ	213,600	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	134,379	79,221	0	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
2.6	ศรีสะเกษเมืองสมุนไพร	2,500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	186,400	2,313,600	0	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
	1. เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม ระบบ R/O สำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่ม กำลังการผลิต 6 Q		อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	0	0	0		
	2. เครื่องปั่น/เครื่องสับสมุนไพร มีดคม สายพาน		อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	0	0	0		
	3. เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม ระบบ R/O กำลังผลิต 6000 ลิตรต่อวัน		อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	0	0	0		
	4. โรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกลาง ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ		อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	0	0	0		
	3.โครงการสร้างจิตวิญญาณผู้ประกอบการให้กับเกษตรกร	1,469,500			1,445,740	23,760	0		
3.1	เสริมสร้างจิตวิญญาณการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการเกษตรกรให้กับเกษตรกร	1,469,500	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	1,445,740	23,760	0	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
	4.โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสู่เกษตรกรมูลค่าสูง	4,254,300			ยังไม่เบิก	4,254,300	0		
4.1	เทศกาลอาหาร พืชผัก ปอดสาร หมู่บ้านยั่งยืน	423,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	0	423,000	0	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอเบญจลักษ์

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

จังหวัดศรีสะเกษ

	ประเด็น/โครงการ/กิจกรรม	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ	หน่วยดำเนินงาน
4.2	จัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2568	3,831,300	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	0	3,831,300	0	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
	ประเด็นการพัฒนา ที่ 2 ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	53,180,300		-	9,504,710	43,675,590	1500		
	5.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	30,400,000			ยังไม่เบิก	30,400,000	0		
5.1	ก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพบริเวณทางแยก ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอนโพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.10+500 - กม.11+500 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 1,000 กิโลเมตร	25,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	0	25,000,000	0	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
5.2	โครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ L กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง อุทยานแห่งชาติเขาคีรีวงช้าง ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	5,400,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	0	5,400,000	0	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อุทยานแห่งชาติเขาคีรีวงช้าง
	6.โครงการพัฒนาบุคลากร สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ	2,780,400			860,500	1,919,900	1,500		
6.1	พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ	277,500	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	276,500	1,000	0	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ
6.2	ส่งเสริมภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเส้นทางทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ	1,008,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	74,300	933,700	0	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
6.3	การส่งเสริมการออกแบบตัดเย็บชุดผ้าทอเบญจศรี	1,494,900	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	509,700	985,200	1,500	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
	7.โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการท่องเที่ยว	15,099,900			6,522,210	8,577,690	0		
7.1	การจัดงานประจำปี "เมืองจันทร์ เทวมะฮอย"	419,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง ประวัติศาสตร์ และมรดกศิลปวัฒนธรรม เกิด รายได้ในภาคการท่องเที่ยว	0	419,500	0	0	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอเมืองจันทร์
7.2	สนับสนุนการจัดงานเทศกาลส้มโอตาโกนและของดีเมืองจันทร์	175,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	0	175,000	0	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอเมืองจันทร์
7.3	ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีบุญข้าชะ (บุญเดือนเจ็ด)	130,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	0	130,000	0	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอเมืองศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

จังหวัดศรีสะเกษ

	ประเด็น/โครงการ/กิจกรรม	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ	หน่วยดำเนินงาน
7.4	งานประเพณี บุญคู่สวน งานกุ่มข้าวโหล	160,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และมรดกศิลปวัฒนธรรม เกิดรายได้ในภาคการท่องเที่ยว	0	160,000	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอโนนคูณ
7.5	ประเพณีบุญข้าวจืดศรชัยของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ	1,482,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	685,500	796,500	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
7.6	งานของดีสี่เผ่าไทโพธิ์	166,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และมรดกศิลปวัฒนธรรม เกิดรายได้ในภาคการท่องเที่ยว	0	166,000	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอโพธิ์
7.7	"เทศกาลผลไม้ และของดีอำเภอกันทรลักษ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	900,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	0	900,000	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอกันทรลักษ์
7.8	การจัดงาน "พริก หอมแดง กระเทียม และของดีอำเภอกันทรามรย์	1,000,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดงานเทศกาล เพื่อประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร	0	1,000,000	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอกันทรามรย์
7.9	การจัดงานแสดง แสง สี เสียง รำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี	2,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	0	2,000,000	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภออุษันย์
7.10	จัดงานสืบสานประเพณีบุญแห่แห่เทศน์มหาชาติ อำเภอโนนน้ำเกลี้ยง	200,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	114,000	86,000	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอโนนน้ำเกลี้ยง
7.11	การจัดงาน"บุญกุ่มข้าวโหล ผ้าไหมอำเภอบึงบูรพ์	395,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	360,500	34,500	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอบึงบูรพ์
7.12	ส่งเสริมการท่องเที่ยวปลูกกุหลาบเสนาหวาน	475,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร	0	475,000	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอปรางค์กู่
7.13	สมโภชศาลหลักเมืองปรางค์กู่ และเฉลิมฉลองวันสถาปนาอำเภอปรางค์กู่	450,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	0	450,000	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอปรางค์กู่
7.14	จัดเทศกาลศิลปวัฒนธรรมประเพณี ดนตรี และของดีเมืองพยุห์	689,500	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	0	689,500	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอพยุห์
7.15	จัดเทศกาลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว "สัมผัสธรรมชาติ ชมของดีตามหาพญาภูปรี" อำเภออุบลรัตน์	1,900,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	568,060	1,331,940	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภออุบลรัตน์
7.16	ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น "งานหอมแดง กระเทียมดี ที่ยางชุมน้อย"	50,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดนิทรรศการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร โดยผู้ประกอบการในพื้นที่ นำสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาดมาจำหน่ายให้กับผู้เข้าร่วมงาน	0	50,000	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอยางชุมน้อย
7.17	แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	565,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	151,800	413,200	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอราชันย์

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

จังหวัดศรีสะเกษ

	ประเด็น/โครงการ/กิจกรรม	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ	หน่วยดำเนินงาน
7.18	งานเทศกาลหอมแดงอำเภอวังหิน	146,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดงานเทศกาลหอมแดง อำเภอวังหินเพื่อประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการ จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร	0	146,000	0.0	0	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอวังหิน
7.19	การจัดงานเทศกาลข้าวโพดหวาน และงานของดีศรีรัตนะ	431,500	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	195,500	236,000	0	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอศรีรัตนะ
7.20	ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	1,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	882,200	117,800	0	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอดิสาลาด
7.21	การจัดงานประจำปี "เทศกาลไก่ย่างโลกและของดีห้วยทับทัน"	450,300	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	0	450,300	0	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอห้วยทับทัน
7.22	ย้อนรำลึกปราสาทสระกำแพงใหญ่ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 4 แห่งวิสุตสงครามต์	405,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	103,050	301,950	0	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภออุทุมพรพิสัย
7.23	จัดงานมหกรรมราชมรดกวัฒนธรรมของดีบ้านอัน	465,000	ยกเลิกโครงการ	0	0	465,000	0	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

จังหวัดศรีสะเกษ

	ประเด็น/โครงการ/กิจกรรม	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ	หน่วยดำเนินงาน
7.24	จัดงานอาหาร งานศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล	1,045,100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และมรดกศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ เกิดการสร้างงานให้แก่ศิลปินนักแสดงพื้นบ้าน เกิดรายได้ในภาคการท่องเที่ยว	0	1,045,100	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
	8.โครงการส่งเสริมขีดความสามารถเมืองกีฬา (Sports City)	4,900,000			2,122,000	2,778,000	0		
8.1	การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	1,900,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ มีจำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่ให้การสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรม ส่งผลให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจในระหว่างการจัดการแข่งขันเพิ่มขึ้น	0	1,900,000	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
8.2	ส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาและการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ	3,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	222,000	2,778,000	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
	ประเด็นการพัฒนา ที่ 3 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิต ประชาชนในทุกมิติ	30,448,700		10,284,000	2,354,238	28,074,462	20,000		
	9.โครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย	28,240,400		10,284,000	1,958,000	26,262,400	20,000		
9.1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย บ้านชนะ ตำบลห้วยสำราญ - บ้านโสน ตำบลโสน อำเภออุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 1.018 กิโลเมตร	4,280,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	0	4,280,000	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
9.2	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสาย บ้านกลาง - บ้านหนองกาด ตำบลสมศักดิ์ อำเภออุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 3.614 กิโลเมตร	10,220,000	ยกเลิกโครงการ	0	0	10,220,000	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
9.3	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสาย บ้านหนองปลาข้าว หมู่ที่ 3 - ทางหลวงหมายเลข 24 ตำบล เลี้ยว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 1.675 กิโลเมตร	9,820,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9,800,000	0	9,800,000	20,000	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 12 ก.พ.-12 พ.ค.68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
9.4	ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จากแปลงศูนย์เรียนรู้ โคกหนองนาเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน	1,097,400	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	113,400	984,000	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
	1) จ้างเหมากิจกรรมที่2 และกิจกรรมบรรจุภัณฑ์ 220000 กับ 264000		อยู่ระหว่างดำเนินการ	484,000	0	0	0		
9.5	กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	2,823,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	1,844,600	978,400	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

จังหวัดศรีสะเกษ

	ประเด็น/โครงการ/กิจกรรม	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ	หน่วยดำเนินงาน
	10.โครงการขยายผลการดำเนินงานโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	2,208,300			396,238	1,812,062	0		
10.1	น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประยุกต์ใช้ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	2,208,300	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	396,238	1,812,062	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ
	ประเด็นการพัฒนา ที่ 4 อนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	1,119,500		-	357,475	762,025	0		
	12.โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ พื้นฟู และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	1,119,500			357,475	762,025	0		
12.1	ส่งเสริมผู้สูงส่งคมคาร์บอนต่ำ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1,119,500	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	357,475	762,025	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ
	ประเด็นการพัฒนา ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงและการค้าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน	6,931,600		1,368,000	1,563,700	5,367,900	32,000		
	14.โครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย	3,231,600			1,563,700	1,667,900	0		
14.1	ขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาเสถียรภาพในพื้นที่วิกฤติตำบลมั่นคงโดยดำเนินการตามรูปแบบเงินโมเดล	2,186,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	874,400	1,311,600	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
14.2	เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,045,600	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	689,300	356,300	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
	15.โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน	3,700,000		1,368,000	ยังไม่เบิก	3,700,000	32,000		
15.1	เพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนเชื่อมโยงตลาดประเทศเพื่อนบ้าน	3,700,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	0	3,700,000	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
	1)จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า		อยู่ระหว่างดำเนินการ	868,000	0	0	32,000		
	3) อบรมเชิงปฏิบัติการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ	500,000	0	0	0		
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,800,000	3,177,668.00	2,822,332	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	
	รวม	308,053,300		108,237,467	30,592,069	273,373,231	26,468,821		