

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร								
๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคการเกษตร								
๑.๑	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำหนองบัวใหญ่ พร้อมชุด ลอกลำห้วยไผ่ ระยะที่ ๒ ตำบลหนองหว่า อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	✓ ร้อยละ ๕	-	๑๐,๗๐๓.๔๖	๕,๙๘๙,๒๙๖.๕๔	โครงการชลประทาน ศรีสะเกษ
๑.๒	ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสี ด้วย พาราแอสฟัลต์คอนกรีต ตำบลสี อำเภوخุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๐.๘๘๕ กิโลเมตร	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	✓ ร้อยละ ๕	-	๓,๐๕๐	๔๓๗,๙๕๐.๐๐	โครงการชลประทาน ศรีสะเกษ
๑.๓	แก้มลิงห้วยทาบ้านกันจาด พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรดินชุด ๗๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตำบล กระหว้น อำเภوخุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	✓ ร้อยละ ๕	-	๒๑,๗๕๕	๑๔,๙๗๘,๒๔๕.๐๐	โครงการชลประทาน ศรีสะเกษ
๑.๔	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านหนองหว่า พร้อมชุด ลอกลำห้วยไผ่ ตำบลหนองหว่า อำเภอเบญจ ลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	✓ ร้อยละ ๕	-	๘,๙๑๙.๕๕	๖,๐๐๑,๐๘๐.๔๕	โครงการชลประทาน ศรีสะเกษ
๑.๕	ก่อสร้างถนนลาดยางถนนจากโรงเรียนบ้านไฮเลิง ถึงสามแยกบ้านนามแพง ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๑.๕๗๐ กิโลเมตร	๕,๐๐๐,๐๐๐	✓ ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๔,๙๙๐,๐๐๐	๐	แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑.๖	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย ศก. ๓๐๓๙ - บ้านเหล็ก หมู่ ๔ ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๒.๖๖๑ กิโลเมตร	๔,๙๐๐,๐๐๐	✓ ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๔,๘๙๐,๐๐๐	๐	แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ
๑.๗	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสายบ้าน ค้อ หมู่ ๓ - บ้านหนองจิก หมู่ ๒ ตำบลโนนเพ็ก อำเภอยะหา จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๑.๖๘๖ กิโลเมตร	๕,๐๐๐,๐๐๐	✓ ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๔,๙๘๐,๐๐๐	๐	แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ
๑.๘	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางบ้าน หนองโสน หมู่ ๑๙ - บ้านโพธิ์น้อย หมู่ ๒ ตำบล หนองคำ อำเภอยะหา จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๒.๖๓๕ กิโลเมตร	๕,๐๐๐,๐๐๐	✓ ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๔,๙๙๐,๐๐๐	๐	แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ
๑.๙	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางบ้าน พะวร หมู่ที่ ๒ - บ้านฟ้าผ่า หมู่ที่ ๕ ตำบลจาน แสนไชย ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอยะหา จังหวัด ศรีสะเกษ ระยะทาง ๑.๗๗๐ กิโลเมตร	๕,๐๐๐,๐๐๐	✓ ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๔,๙๙๕,๐๐๐	๐	แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ
๑.๑๐	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน ทช.ศก. ๓๐๑๓ - บ้านอ้อ หมู่ที่ ๗ - บ้านเตาเหล็กหนอง น้ำขุ่น ตำบลเมืองหลวง อำเภอยะหา จังหวัด ศรีสะเกษ ระยะทาง ๒.๓๖๕ กิโลเมตร	๕,๐๐๐,๐๐๐	✓ ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๔,๙๙๐,๐๐๐	๐	แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑.๑๑	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางบ้าน หนองฮะ - โรงเรียนบ้านอีสร้อย ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๒.๓๖๐ กิโลเมตร	๕,๐๐๐,๐๐๐	✓ ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๔,๙๙๓,๐๐๐	๐	แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ
๑.๑๒	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางบ้าน สระกำแพงใหญ่ หมู่ที่ ๒,๑๒ - บ้านหนองโน - บ้านหนองม้า ตำบลสระกำแพงใหญ่ - บ้านหนอง หญ้าปล้อง ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๒.๓๕๕ กิโลเมตร	๕,๐๐๐,๐๐๐	✓ ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๔,๙๙๓,๐๐๐	๐	แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ
๑.๑๓	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน ทข.ศก. ๔๐๒๐ ช่วงบ้านแสนคุณ หมู่ที่ ๕ - บ้านยาง หมู่ ที่ ๗ - บ้านอะกลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกจาน อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๒.๓๑๐ กิโลเมตร	๕,๐๐๐,๐๐๐	✓ ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๔,๙๙๒,๐๐๐	๐	แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ
๑.๑๔	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนทางหลวง แผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ - บ้านขนวน ตำบล สำโรง - บ้านหนองเมย ตำบลสำโรง อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ - ถนน ทข.ศก. ๓๐๖๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	✓ ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๔,๙๙๒,๐๐๐	๐	แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ
๑.๑๕	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรถนน ทข.ศก. ๔๐๔๑ ช่วงบ้านผึ้ง ตำบลรังแร้ง อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	๑,๙๕๐,๐๐๐	✓ ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๑,๔๖๒,๐๐๐	๐	แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑.๑๖	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรถนน ทข.ศก. ๓๐๒๒ แยกทล.๒๒๖ - บ้านอุทุมพร ช่วง สี่แยกบ้านदै - บ้านโนนคูณ ตำบลदै อำเภอยุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	๑,๙๕๐,๐๐๐	✓ ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๑,๔๖๒,๕๐๐	๐	แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ
๑.๑๗	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรถนน ทข.ศก. ๓๐๕๑ แยก ทล.๒๙๔ เลี้ยวเมือง - บ้าน หนองสะเต็ง อำเภอยุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	๕,๗๕๐,๐๐๐	✓ ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๔,๓๑๒,๐๐๐	๐	แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ
๑.๑๘	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรถนน ทข.ศก. ๓๐๑๓ แยก ทล.๒๒๖ - บ้านพิมาย อำเภอยุทัยพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	๓,๘๕๐,๐๐๐	✓ ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๒,๘๘๗,๕๐๐	๐	แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ
๑.๑๙	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสายบ้าน ตาหวด-บ้านห้วยทิพย์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๕๔๕ เมตร	๖,๙๙๘,๐๐๐	✓ ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๖,๙๘๐,๐๐๐	๐	แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ
๑.๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้าน โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ - บ้านโตนด หมู่ที่ ๕ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๒.๒๓๑ กิโลเมตร	๙,๙๙๘,๐๐๐	-	✓ ร้อยละ ๑๐	-	๑,๔๘๓,๕๐๐	๘,๕๐๖,๕๐๐.๐๐	แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ
๑.๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านรุ่ง ตะวันออก ตำบลรุ่ง - บ้านห้วยเปี่ยมสุข ตำบล บึงมะลู กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๗๘ เมตร	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	✓ ร้อยละ ๗๐	-	๖๗๕,๐๐๐	๓,๘๒๕,๐๐๐.๐๐	แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี								
๒.๑	ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชหลังนา	๑,๙๗๓,๖๐๐	-	✓ ร้อยละ ๖๐	-	๑,๙๗๒,๒๕๐	๑,๓๕๐.๐๐	สำนักงานเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ
๒.๒	การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอคุณภาพ สู่ตลาดมูลค่าสูงและสร้างสินค้า GI	๔๔๕,๐๐๐	-	✓ ร้อยละ ๓๐	-	๑๗๑,๘๖๐	๒๗๓,๑๔๐.๐๐	ศูนย์วิจัยพืชสวน ศรีสะเกษ
๒.๓	พัฒนาและยกระดับการแปรรูปข้าวหอมมะลิ สู่พาณิชย์	๖๑๙,๑๐๐	-	✓ ร้อยละ ๖๐	-	๑๐๑,๘๘๐	๕๑๗,๒๒๐.๐๐	สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัด ศรีสะเกษ
๒.๔	ยกระดับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดศรีสะเกษ	๒,๘๙๘,๐๐๐	-	✓ ร้อยละ ๗๐	-	๑,๔๗๖,๐๐๐	๑,๔๒๒,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดศรีสะเกษ
๒.๕	ศรีสะเกษเมืองสมุนไพร	๒,๕๑๖,๘๐๐	-	✓ ร้อยละ ๑๗.๘๔	-	๔๑๗,๒๐๐	๒,๐๙๙,๖๐๐.๐๐	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ
๓. โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสู่เกษตรกรมูลค่าสูง								
๓.๑	ยกระดับการตลาดและจัดเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ ศรีสะเกษ	๓,๗๔๘,๑๐๐	-	✓ ร้อยละ ๖๐	-	๓๑,๔๐๐	๓,๗๑๖,๗๐๐.๐๐	สำนักงานเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ								
๔. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว								
๔.๑	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และขยายไหล่ ทาง สายทางบ้านเสี้ยว - บ้านสามขา ตำบลเสี้ยว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๖.๔๐๐ กิโลเมตร	๑๒,๙๐๐,๐๐๐	-	✓ ร้อยละ ๙๕	-	๐	๑๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๔.๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนผึ้ง - บ้านหนองโอง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๒.๑๐๙ กิโลเมตร	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	✓ ร้อยละ ๖๐	-	๑,๓๕๐,๐๐๐	๗,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ
๔.๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเจีย - บ้านแสง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๒.๐๕๔ กิโลเมตร	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-		✓ (ยกเลิก โครงการ)	๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ
๔.๔	ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางแยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ (บ้านโนนกอง) ตำบลโพธิ์ - บ้านบก ตำบลโพนข้า (ช่วงที่ ๑) อำเภอมือ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๑.๕๖๒ กิโลเมตร	๖,๕๐๐,๐๐๐	✓ ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๖,๔๙๒,๐๐๐	๐	แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ
๔.๕	ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านฮ้องแซ่ดำ หมู่ที่ ๑๑ - สายทางบ้านหนองเชียงศรี - บ้านหนองสิม อำเภอมือ,วังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๑.๐๙๕ กิโลเมตร	๓,๖๐๐,๐๐๐	✓ ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๓,๕๙๕,๐๐๐	๐	แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ
๔.๖	เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และขยายไหล่ทางบ้านหอย ตำบลหนองไผ่ - วัดสระกำแพงน้อย อำเภอมือ จังหวัดศรีสะเกษ	๖,๕๐๐,๐๐๐	-	✓ ร้อยละ ๙๘	-	๐	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ
๔.๗	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านโพนค้อ - ลุมพุก ตำบลโพนค้อ อำเภอมือ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๑.๖๗๗ กิโลเมตร	๖,๗๐๐,๐๐๐	✓ ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๖,๖๙๒,๐๐๐	๐	แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๔.๘	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตบ้านใจดีเหนือ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านดองกำเม็ด ตำบลดองกำเม็ด อำเภออุ้มซ่อง จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๑.๐๙๕ กิโลเมตร	๒,๓๒๕,๐๐๐	✓ ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๒,๓๒๑,๐๐๐	๐	แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ
๔.๙	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตบ้านใจดี หมู่ที่ ๑ - บ้านใจดีเหนือ หมู่ที่ ๑๐ (กลาง หมู่บ้าน) ตำบลใจดี อำเภออุ้มซ่อง จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๐.๙๒๕ กิโลเมตร	๒,๑๗๕,๐๐๐	✓ ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๒,๑๖๗,๐๐๐	๐	แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ
๔.๑๐	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ศก.๔๐๔๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๓ (กม.ที่ ๑๘+๘๐๐) - บ้านคูซอด อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๑.๓๑๓ กิโลเมตร	๗,๓๐๐,๐๐๐	✓ ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๗,๒๙๐,๐๐๐	๐	แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ
๔.๑๑	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๙ ตอน หัวช้าง - บึงบูรพ์ ระหว่าง กม.๐+๐๒๕ ๐ กม.๖+๓๖๕ (เป็นตอนๆ) ตำบลหัวช้าง อำเภอ อุทุมพรพิสัย - ตำบลเปือย อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัด ศรีสะเกษ	๖,๘๗๑,๗๐๐	-	✓ ร้อยละ ๙๘	-	๐	๖,๘๗๑,๗๐๐.๐๐	แขวงทางหลวง ศรีสะเกษที่ ๑

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๔.๑๒	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑ ตอน แยกการช่าง – เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.๗๓+๐๗๐ - กม.๗๗+๗๓๕ LT,.RT. เป็นช่วงๆ จำนวน ๗๑ ต้น บ.จวนเลียว ต.เมือง บ.บึงมะลู บ.น้ำขวบ ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	✓ ร้อยละ ๙๐	-	๒,๙๔๐,๐๓๒.๑๐	๑,๐๕๙,๙๖๗.๙๐	แขวงทางหลวง ศรีสะเกษที่ ๒
๔.๑๓	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๖ ตอน สำโรงเกียรติ - ช่องพระพลัย ระหว่าง กม. ๐+๕๗๔ ๐ กม.๔+๑๗๕ LT,.RT. จำนวน ๖๐ ต้น บ.สำโรงเกียรติ บ.สันติสุข ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ	๓,๓๙๔,๔๐๐	-	✓ ร้อยละ ๙๐	-	๒,๕๖๑,๙๗๔.๐๒	๘๓๒,๔๒๕.๙๘	แขวงทางหลวง ศรีสะเกษที่ ๒
๕. โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการท่องเที่ยว								
๕.๑	ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณี บุญข้าฮะ (บุญเดือนเจ็ด) อำเภอเมืองศรีสะเกษ	๑๔๕,๐๐๐	-	✓ ร้อยละ ๔๐	-	๐	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	ที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ/ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
๕.๒	ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น “งานหอมแดง กระเทียมดี ที่ยางชุมน้อย” ครั้งที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๖๙ อำเภอยางชุมน้อย	๗๑๐,๐๐๐	-	✓ ร้อยละ ๙๕	-	๖๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	ที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ/ อำเภอยางชุมน้อย
๕.๓	จัดงานประจำปี “เทศกาลไถ่อย่างโลกและของดี ห้วยทับทัน” อำเภอห้วยทับทัน	๓๙๓,๐๐๐	✓ ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๓๙๓,๐๐๐	๐	ที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ/ อำเภอห้วยทับทัน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๕.๔	จัดงานย้อนรำลึกปราสาทสระกำแพงใหญ่ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๕ แห่งวิศิฐสงครามต์ ประจำปี ๒๕๖๙ อำเภออุทุมพรพิสัย	๔๕๔,๖๐๐	✓ ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๔๕๔,๖๐๐	๐	ที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ/ อำเภออุทุมพรพิสัย
๕.๕	จัดเทศกาลอาหาร พืชผัก ปลอดภัย หมูบ้าน ยั่งยืน อำเภอเบญจลักษ์	๔๒๓,๐๐๐	✓ ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๔๒๓,๐๐๐	๐	ที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ/ อำเภอเบญจลักษ์
๕.๖	จัดงานประเพณี บุญคุณลาน งานกุ่มข้าวใหญ่ อำเภอโนนคูณ	๓๒๖,๘๐๐	✓ ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๓๒๖,๘๐๐	๐	ที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ/ อำเภอโนนคูณ
๕.๗	จัดงานประจำปีสักการะศาลหลักเมือง สืบสาน ประเพณีของดีน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง	๔๘๑,๖๐๐	-	✓ ร้อยละ ๙๕	-	๔๐๘,๐๐๐	๗๓,๖๐๐.๐๐	ที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ/ อำเภอน้ำเกลี้ยง
๕.๘	จัดงาน “บุญกุ่มข้าวใหญ่ ผ้าไหมอำเภอบึงบูรพ์”	๔๗๓,๕๐๐	✓ ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๔๗๓,๕๐๐	๐	ที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ/ อำเภอบึงบูรพ์
๕.๙	ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดกู่ผาสะเดาหวาน อำเภอปรางค์กู่	๔๒๘,๐๐๐	✓ ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๔๒๘,๐๐๐	๐	ที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ/ อำเภอปรางค์กู่
๕.๑๐	จัดงานสมโภชน์ศาลหลักเมืองปรางค์กู่ และเฉลิมฉลองวันสถาปนาอำเภอปรางค์กู่	๔๑๔,๕๐๐	✓ ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๔๑๔,๕๐๐	๐	ที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ/ อำเภอปรางค์กู่

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๕.๑๑	จัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมประเพณี ดนตรี และของดีเมืองพยุห์ อำเภอพยุห์	๖๗๙,๕๐๐	-	✓ ร้อยละ ๙๕	-	๑๕๘,๗๕๐	๕๒๐,๗๕๐.๐๐	ที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ/ อำเภอพยุห์
๕.๑๒	จัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วย พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ อำเภอรามายี่สิบ	๕๖๕,๐๐๐	-	-	✓ ร้อยละ (ยกเลิก โครงการ)	๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	ที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ/ อำเภอรามายี่สิบ
๕.๑๓	จัดงานเทศกาลข้าวโพดหวาน และงานของดี ศรีรัตนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๗๖๒,๕๐๐	-	✓ ร้อยละ ๙๕	-	๕๓๒,๕๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	ที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ/ อำเภอศรีรัตนะ
๕.๑๔	จัดงานมหกรรมชนเผ่าลาว-เผ่าเยอ อำเภอสว่าง	๙๙๕,๐๐๐	-	✓ ร้อยละ ๙๕	-	๙๘๕,๒๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	ที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ/ อำเภอสว่าง
๕.๑๕	การจัดงานประเพณีบุญข้าว อำเภอบึงสามพัน	๑,๑๓๖,๐๐๐	-	✓ ร้อยละ ๘๐	-	๑,๑๑๔,๐๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	ที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ/ อำเภอบึงสามพัน
๕.๑๖	จัดงานแสดงผลผลิตภัณฑ์ชุมชน/พืชผลทาง การเกษตร เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมท่องเที่ยว อำเภอกันทรารมย์	๗๑๒,๐๐๐	✓ ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๗๑๒,๐๐๐	๐	ที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ/ อำเภอกันทรารมย์
๕.๑๗	จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอกันทรลักษ์	๙๐๐,๐๐๐	-	✓ ร้อยละ ๖๐	-	๐	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	ที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ/ อำเภอกันทรลักษ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๕.๑๘	จัดงานประจำปี “เมืองจันทร์ เทราชมอไฮ” อำเภอเมืองจันทร์	๔๑๙,๕๐๐	✓ ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๔๑๙,๕๐๐	๐	ที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ/ อำเภอเมืองจันทร์
๕.๑๙	จัดงานเทศกาลส้มโอตากोनและของดีอำเภอ เมืองจันทร์	๑๗๕,๐๐๐	-	✓ ร้อยละ ๙๕	-	๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	ที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ/ อำเภอเมืองจันทร์
๕.๒๐	จัดงานเทศกาลหอมแดงอำเภอวังหิน	๒๑๒,๗๐๐	✓ ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๒๑๒,๗๐๐	๐	ที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ/ อำเภอวังหิน
๕.๒๑	จัดเทศกาลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว “สัมผัสธรรมชาติ ชมของดี ตามหาพญาภูปรี” อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	๑,๙๐๐,๐๐๐	-	✓ ร้อยละ ๙๕	-	๑,๓๗๐,๕๐๐	๕๒๙,๕๐๐.๐๐	ที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ/ อำเภอภูสิงห์
๕.๒๒	งานของดีสี่เฒ่าไพรบึง อำเภอไพรบึง	๓๕๕,๐๐๐	✓ ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๓๕๕,๐๐๐	๐	ที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ/ อำเภอไพรบึง
๕.๒๓	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรม การท่องเที่ยว อ.ขุขันธ์	๑,๙๗๕,๐๐๐	-	✓ ร้อยละ ๑๐	-	๐	๑,๙๗๕,๐๐๐.๐๐	ที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ/ อำเภอขุขันธ์
๕.๒๔	ประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ อ.ขุนหาญ	๒๗๐,๐๐๐	-	✓ ร้อยละ ๖๕	-	๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	ที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ/ อำเภอขุนหาญ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๕.๒๕	ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าเยอ ปราสาทเยอ ตำบล ปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	๕,๘๕๘,๐๐๐	-	✓ ร้อยละ ๙๕	-	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด ศรีสะเกษ
๖. โครงการส่งเสริมขีดความสามารถเมืองกีฬา (Sports City)								
๖.๑	การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑,๒๐๐,๐๐๐	✓ ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐	สำนักงานการกีฬา แห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิต ประชาชนในทุกมิติ								
๗. โครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย								
๗.๑	การจัดงานอาหาร อารมณ์ งานศิลป์ จากท้องถิ่น สู่สากล	๑,๐๔๖,๒๐๐	✓ ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๑,๐๔๖,๒๐๐	๐	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดศรีสะเกษ
๗.๒	การจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE	๕,๐๗๗,๗๐๐	-	✓ ร้อยละ ๔๙.๒๘	-	๒,๕๖๕,๙๐๐	๒,๕๑๑,๘๐๐.๐๐	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ
๗.๓	พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ	๓๕๔,๕๐๐	-	✓ ร้อยละ ๖๐	-	๒๐๙,๗๐๐	๑๔๔,๘๐๐.๐๐	สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ
๗.๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสาธงชัย หมู่ที่ ๑ สายทางบ้านเสาธงชัย - บ้านโนนสว่าง (หนองตึก) ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๒.๓๔๒ กิโลเมตร	๘,๓๓๐,๐๐๐	-	✓ ร้อยละ ๖๐	-	๑,๒๓๗,๕๐๐	๗,๐๑๒,๕๐๐.๐๐	แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๗.๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านหัวช้าง - บ้านตาดิ่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลสำโรงพลัน อำเภอบึง ไพรัตน์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๑.๗๔๐ กิโลเมตร	๔,๕๖๐,๐๐๐	-	✓ ร้อยละ ๖๕	-	๕๘๕,๐๐๐	๓,๓๑๕,๐๐๐.๐๐	แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ
๗.๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตขอยโซดากุ้งเผาไปคลอง ชลประทาน บ้านตรอย หมู่ ๕ ตำบลหนองฉลอง อำเภอยะชุมนุ้ม จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๑.๙๖๐ กิโลเมตร	๖,๓๖๐,๐๐๐	-	✓ ร้อยละ ๗๕	-	๘๕๐,๕๐๐	๔,๘๑๙,๕๐๐.๐๐	แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ
๗.๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านทรงเหนือ หมู่ที่ ๑๑ เส้นทางเชื่อมบ้านนาถอกตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอยะชุมนุ้ม จังหวัดศรีสะเกษ รวมระยะทาง ๑.๑๒๐ กิโลเมตร	๔,๓๐๐,๐๐๐	-	✓ ร้อยละ ๘๐	-	๕๗๐,๐๐๐	๓,๒๓๐,๐๐๐.๐๐	แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ
ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ อนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน								
๘. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ป่าไม้ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน								
๘.๑	พัฒนาศักยภาพเครือข่ายป่าชุมชนและเพิ่มพื้นที่ สีเขียวในป่าชุมชน	๗๑๒,๔๐๐	-	✓ ร้อยละ ๖๐	-	๕๓๒,๘๐๐	๑๗๙,๖๐๐.๐๐	ศูนย์ป่าไม้ศรีสะเกษ
๘.๒	เพาะต้นกล้าเยาวยาวชนอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำ ตามแนวชายแดน จังหวัดศรีสะเกษ	๗๐๔,๗๐๐	-	✓ ร้อยละ ๒๐	-	๑๐๓,๖๐๐	๖๐๑,๑๐๐.๐๐	สวนรุกขชาติน้ำตก สำโรงเกียรติ
ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ เสริมสร้างความมั่นคงและการค้าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน								
๙. โครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย								
๙.๑	กิจกรรมช่วยเหลือ/ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดศรีสะเกษ	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	-	✓ ร้อยละ ๖๐	-	๔,๔๔๖,๐๐๐	๗,๕๕๔,๐๐๐.๐๐	ที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑๐. โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน								
๑๐.๑	เพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนเชื่อมโยงตลาด ประเทศเพื่อนบ้าน	๙๘๐,๐๐๐	-	✓ ร้อยละ ๖๐	-	๐	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดศรีสะเกษ
งบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	✓ ร้อยละ ๑๖.๕๔	-	๑,๖๕๓,๙๓๙	๘,๓๔๖,๐๖๑.๐๐	-