

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

จังหวัดศรีสะเกษ

	ประเด็น/โครงการ/กิจกรรม	ประเภทรายจ่าย		รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยดำเนินงาน
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน								
		59,583,300	248,470,000	308,053,300		224,354,356	212,509,181	49,668,265	7,011,304		
	ประเด็นการพัฒนา ที่ 1 ยุทธศาสตร์การผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร	12,623,200	193,750,000	206,373,200		174,752,356	167,678,591	33,583,265	5,091,344		
	1.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคการเกษตร	0	192,360,000	192,360,000		170,857,356	154,085,350	33,583,265	4,671,385		
1.1	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสาย บ้านเพ็ก หมู่ที่ 5 - โนนคำต้อ ตำบลหนองหว่า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	0	7,300,000	7,300,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	7,285,000	7,285,000	0	15,000	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 5 ก.พ.-15 เม.ย.68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
1.2	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสาย บ้านเพ็ก หมู่ที่ 5 - บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหว่า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	0	8,000,000	8,000,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	7,985,000	7,985,000	0	15,000	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 5 ก.พ.-15 เม.ย.68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
1.3	ก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทางถนนสาย ศก.2046 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บ้านห้วย ตำบลห้วยตึกขุ อำเภอขุขันธ์ อำเภออุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 1.951 กิโลเมตร	0	20,000,000	20,000,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	19,995,000	19,995,000	0	5,000	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
1.4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย บ้านตะเคียนน้อย - บ้านห้วย ตำบลละกะ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	0	3,560,000	3,560,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3,150,000.00	3,150,000	0	410,000	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
1.5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย บ้านทุ่งรวงทอง - บ้านจำนัณ ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	0	9,900,000	9,900,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	8,970,000.00	8,970,000	0	930,000	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
1.6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย บ้านนากันตม - บ้านทุ่งขวน ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	0	9,900,000	9,900,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	7,999,000.00	7,999,000	0	1,901,000	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
1.7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย บ้านผักข่าน้อย หมู่ที่ 9 - สายทางหลวง 2085 - บ้านหนองดินแดง หมู่ที่ 12 ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	0	8,500,000	8,500,000	ยกเลิกโครงการ	0	0	8,500,000	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
1.8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย บ้านฝั่ง - โนนโก ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	0	7,300,000	7,300,000	ยกเลิกโครงการ	0	0	7,300,000	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
1.9	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปิดถนนสาย ศก.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 2086 - บ้านด่าน ตำบลสร้างปี อำเภอราชันี้อย่าง จังหวัดศรีสะเกษ	0	6,800,000	6,800,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	6,780,000.00	6,780,000	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
1.10	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยทับทัน บ้านตาโกน ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ - บ้านคำผง ตำบลคำมั่ง อำเภอโนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 5.066 กิโลเมตร	0	22,700,000	22,700,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	22,690,000	22,690,000	0	10,000	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 20 ก.พ.-19 มิ.ย.68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
1.11	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสาย บ้านหนองเทา - บ้านเปลือย ตำบลตะดออบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	0	9,800,000	9,800,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	9,795,000	9,795,000	0	5,000	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 20 ก.พ.-25 พ.ค.68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
1.12	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสาย ศก.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 220 - บ้านควนใหญ่ ตำบลควนใหญ่ อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 4.191 กิโลเมตร	0	17,900,000	17,900,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	17,887,000	17,887,000	0	13,000	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 21 ก.พ.-31 พ.ค.68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
1.13	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสาย ศก.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 221 - บ้านจันตม ตำบลชำ ตำบลพุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 2.551 กิโลเมตร	0	13,800,000	13,800,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	13,795,000	13,795,000	0	5,000	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 21 ก.พ.-26 พ.ค.68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
1.14	ยกระดับมาตรฐานชั้นทางถนนสาย แยกทางหลวงชนบท ศก.4041 - บ้านกอกแก้ว ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราชันี้อย่าง จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 2.326 กิโลเมตร	0	12,400,000	12,400,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	12,395,000	12,395,000	0	5,000	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 21 ก.พ.-26 พ.ค.68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
1.15	แก้มลิงห้วยแคน ระยะ2 พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรดินชุด 47,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	0	25,000,000	25,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	24,913,043	7,216,736	17,783,265	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการชลประทานศรีสะเกษ
1.16	ขุดลอกหนองขาม (บ้านขาม) หมู่ 3 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสวาย อำเภอปรังศัง จังหวัดศรีสะเกษ	0	2,500,000	2,500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,746,838	2,254,165	0	245,834.96	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการชลประทานศรีสะเกษ
1.17	ขุดลอกหนองหาวาย บ้านสวัสดิ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมอาคารประกอบ	0	4,000,000	4,000,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,481,539.54	2,898,513.54	0	1,101,486	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการชลประทานศรีสะเกษ
1.18	ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพองน้อย ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	0	3,000,000	3,000,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,989,936	2,989,936	0	10,064	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการชลประทานศรีสะเกษ
	2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี	6,899,400	1,390,000	8,289,400		600,000	7,935,891	0	353,509		
2.1	การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอดกานาทุเลาตามูลค่าสูงและสร้างสินค้า GI	239,300	0	239,300	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	239,300	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
2.2	การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งเหลือใช้ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ	200,900	0	200,900	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	192,900	0	8,000	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
2.3	ส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์	934,300	0	934,300	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	934,300	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

จังหวัดศรีสะเกษ

	ประเด็น/โครงการ/กิจกรรม	ประเภทรายจ่าย		รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยดำเนินงาน
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน								
2.4	ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแบบครบวงจร	4,201,300	0	4,201,300	อยู่ระหว่างดำเนินการ	144,000	3,908,192	0	293,108	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
2.5	ส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งปฏิกูลภูมิศาสตร์ (GI) ศรีสะเกษ	213,600	0	213,600	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	161,199	0	52,401	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
2.6	ศรีสะเกษเมืองสมุนไพร	1,110,000	1,390,000	2,500,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	456,000	2,500,000	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
	3.โครงการสร้างจิตวิญญาณผู้ประกอบการให้กับเกษตรกร	1,469,500	0	1,469,500		0	1,453,240	0	16,260		
3.1	เสริมสร้างจิตวิญญาณการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการเกษตรให้กับเกษตรกร	1,469,500	0	1,469,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	1,453,240	0	16,260	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
	4.โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสู่เกษตรกรมูลค่าสูง	4,254,300	0	4,254,300		3,295,000	4,204,110	0	50,190		
4.1	เทศกาลอาหาร พืชผัก ปลอดภัย หมู่บ้านยั่งยืน	423,000	0	423,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	423,000	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ เบญจลักษณ์
4.2	จัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2568	3,831,300	0	3,831,300	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3,295,000	3,781,110	0	50,190	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
	ประเด็นการพัฒนา ที่ 2 ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	22,780,300	30,400,000	53,180,300		32,640,000	21,777,470	5,865,000	581,280		
	5.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	0	30,400,000	30,400,000		30,395,000	24,995,000	5,400,000	5,000		
5.1	ก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพบริเวณทางแยก ทางหลวงหมายเลข 2111 คอนโพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.10+500 - กม.11+500 ตำบลปราสาททยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร	0	25,000,000	25,000,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	24,995,000	24,995,000	0	5,000	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
5.2	โครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ L กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	0	5,400,000	5,400,000	อยู่ระหว่างขอยกเลิก โครงการเนื่องจากปัญหา ด้านความมั่นคง หน่วย ดำเนินงานไม่สามารถ เข้าดำเนินการในพื้นที่ได้	5,400,000	0	5,400,000	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
	6.โครงการพัฒนาบุคลากร สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ	2,780,400	0	2,780,400		250,000	2,742,570	0	39,030		
6.1	พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ	277,500	0	277,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	277,500	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ
6.2	ส่งเสริมภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเส้นทางทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ	1,008,000	0	1,008,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	992,132	0	17,068	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
6.3	การส่งเสริมการออกแบบตัดเย็บชุดผ้าทอเบญจศรี	1,494,900	0	1,494,900	ดำเนินการแล้วเสร็จ	250,000	1,472,938	0	21,962	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
	7.โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการท่องเที่ยว	15,099,900	0	15,099,900		1,995,000	14,634,900	465,000	37,250		
7.1	การจัดงานประจำปี "เมืองจันทร์ เพราะมโฮ"	419,500	0	419,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	419,500	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ เมืองจันทร์
7.2	สนับสนุนการจัดงานเทศกาลส้มโอดาโกนและของดีเมืองจันทร์	175,000	0	175,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	175,000	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ เมืองจันทร์
7.3	ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีบุญข้าเฮ่ (บุญเดือนเจ็ด)	130,000	0	130,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	130,000	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ เมืองศรีสะเกษ
7.4	งานประเพณี บุญคูณลาน งานกุ่มข้าวใหญ่	160,000	0	160,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	160,000	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ โนนคูณ
7.5	ประเพณีบุญข้าวจันทศกรยของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ	1,482,000	0	1,482,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	1,482,000	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ โพธิ์ศรีสุวรรณ
7.6	งานของดีสี่เผ่าไทไพรบึง	166,000	0	166,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	166,000	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ ไพรบึง
7.7	"เทศกาลผลไม้ และของดีอำเภอกันทรลักษณ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	900,000	0	900,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	900,000	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ กันทรลักษณ์

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

จังหวัดศรีสะเกษ

	ประเด็น/โครงการ/กิจกรรม	ประเภทรายจ่าย		รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยดำเนินงาน
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน								
7.8	การจัดงาน “พริก หอมแดง กระเทียม และของดีอำเภอกันทรารมย์	1,000,000	0	1,000,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	1,000,000	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ กันทรารมย์
7.9	การจัดงานแสดง แสง สี เสียง รำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแขนโพนดา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี	2,000,000	0	2,000,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,995,000	2,000,000	0	5,000	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอขุ ขันธุ์
7.10	จัดงานสืบสานประเพณีบุญแห่แห่เทศน์มหาชาติ อำเภอน้ำเกลี้ยง	200,000	0	200,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	200,000	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอน้ำ เกลี้ยง
7.11	การจัดงาน“บุญกุ่มข้าวใหญ่ ผ้าไหมอำเภอบึงบูรพ์	395,000	0	395,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	395,000	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอบึง บูรพ์
7.12	ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดภูผาสะเดาหวาน	475,000	0	475,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	475,000	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ ปรางค์กู่
7.13	สมโภชศาลหลักเมืองปรางค์กู่ และเฉลิมฉลองวันสถาปนาอำเภอปรางค์กู่	450,000	0	450,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	450,000	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ ปรางค์กู่
7.14	จัดเทศกาลศิลปวัฒนธรรมประเพณี ดนตรี และของดีเมืองพยุห์	689,500	0	689,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	689,500	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอพยุห์
7.15	จัดเทศกาลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว “สัมผัสธรรมชาติ ชมของดี ตามหาพญาอุบรี” อำเภออุบลีงห์	1,900,000	0	1,900,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	1,900,000	0	32,250	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภออุ บลีงห์
7.16	ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น “งานหอมแดง กระเทียมดี ที่ย่างชุมน้อย”	50,000	0	50,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	50,000	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ ย่างชุมน้อย
7.17	แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	565,000	0	565,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	565,000	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอราษี ไศล
7.18	งานเทศกาลหอมแดงอำเภอวังหิน	146,000	0	146,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	146,000	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอวัง หิน
7.19	การจัดงานเทศกาลข้าวโพดหวาน และงานของดีศรีรัตนะ	431,500	0	431,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	431,500	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอศรี รัตนะ
7.20	ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	1,000,000	0	1,000,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	1,000,000	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ ศิลาลาด
7.21	การจัดงานประจำปี "เทศกาลโล่งโลกและของดีห้วยทับทัน"	450,300	0	450,300	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	450,300	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ ห้วยทับทัน
7.22	ย้อนรำลึกปราสาทสระกำแพงใหญ่ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 4 แห่งวิสุทธรานต์	405,000	0	405,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	405,000	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ อุทุมพรพิสัย
7.23	จัดงานมหกรรมรากวัฒนธรรมของดีบ้านฉัน	465,000	0	465,000	ยกเลิกโครงการ	0	0	465,000	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
7.24	จัดงานอาหารถิ่น อาหาร งานศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล	1,045,100	0	1,045,100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	1,045,100	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
	8.โครงการส่งเสริมขีดความสามารถเมืองกีฬา (Sports City)	4,900,000	0	4,900,000		0	4,400,000	0	500,000		
8.1	การประกวดโยธาวีตนาชาชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	1,900,000	0	1,900,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	1,900,000	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด ศรีสะเกษ
8.2	ส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาและการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ	3,000,000	0	3,000,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	2,500,000	0	500,000	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด ศรีสะเกษ
	ประเด็นการพัฒนา ที่ 3 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สดุดภาพชีวิต ประชาชนในทุกมิติ	6,128,700	24,320,000	30,448,700		13,374,000	19,018,700	10,220,000	1,210,000		
	9.โครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย	3,920,400	24,320,000	28,240,400		13,374,000	16,810,400	10,220,000	1,210,000		
9.1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย บ้านกระนา ตำบลห้วยสำราญ - บ้านโสน ตำบลโสน อำเภอขุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 1.018 กิโลเมตร	0	4,280,000	4,280,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3,090,000	3,090,000	0	1,190,000	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 2 เม.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
9.2	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสาย บ้านกลาง - บ้านหนองกาด ตำบลหมากดี อำเภอขุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 3.614 กิโลเมตร	0	10,220,000	10,220,000	ยกเลิกโครงการ	0	0	10,220,000	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
9.3	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสาย บ้านหนองปลาชี หมู่ที่ 3 - ทางหลวงหมายเลข 24 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 1.675 กิโลเมตร	0	9,820,000	9,820,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	9,800,000	9,800,000	0	20,000	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 12 ก.พ.-12 พ.ค.68	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

จังหวัดศรีสะเกษ

	ประเด็น/โครงการ/กิจกรรม	ประเภทรายจ่าย		รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยดำเนินงาน
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน								
9.4	ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จากแปลงศูนย์เรียนรู้ โคกหนองนาเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน	1,097,400	0	1,097,400	ดำเนินการแล้วเสร็จ	484,000	1,097,400	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ก.พ. 68 - 30 ก.ย. 68	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
9.5	กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	2,823,000	0	2,823,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	2,823,000	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
	10.โครงการขยายผลการดำเนินงานโครงการอื่นเนื่องจากพระราชดำริตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	2,208,300	0	2,208,300		0	2,208,300	0	0		
10.1	น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประยุกต์ใช้ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	2,208,300	0	2,208,300	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	2,208,300	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ
	ประเด็นการพัฒนา ที่ 4 อนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	1,119,500	0	1,119,500		0	802,820	0	16,680		
	12.โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ พื้นฟู และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	1,119,500	0	1,119,500		0	802,820	0	16,680		
12.1	ส่งเสริมสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1,119,500	0	1,119,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	802,820	0	16,680	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ
	ประเด็นการพัฒนา ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงและการค้าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน	16,931,600	0	6,931,600		3,588,000	3,231,600	0	112,000		
	14.โครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย	3,231,600	0	3,231,600		0	3,231,600	0	0		
14.1	ขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่วิกฤติตำบลมั่นคงโดยดำเนินการตามรูปแบบเงินโมเดล	2,186,000	0	2,186,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	2,186,000	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
14.2	เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,045,600	0	1,045,600	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	1,045,600	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดศรีสะเกษ
	15.โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน	3,700,000	0	3,700,000		3,588,000	3,588,000	0	112,000		
15.1	เพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนเชื่อมโยงตลาดประเทศเพื่อนบ้าน	3,700,000	0	3,700,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3,588,000	3,588,000	0	112,000	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000	0	10,000,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	745,733.50	10,000,000	0	0	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สนง.จังหวัดศรีสะเกษ
	รวม	59,583,300	248,470,000	308,053,300		225,100,090	222,509,181	49,668,265	7,011,304		